



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA- MG  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 01.612.491/0001-94



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 202.584,57		DATA: MAR. 2022	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS VIRGINIO		LOCAL: VIRGINIO				PRAZO DA OBRA: 04 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	Físico %	2,84%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	<b>5.753,71</b>	1.438,43	1.438,43	1.438,43	1.438,43
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico %	1,38%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	<b>2.797,95</b>	2.797,95	0,00	0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	0,16%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	<b>333,04</b>	333,04	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	Físico %	5,69%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	<b>11.519,89</b>	5.759,95	5.759,95	0,00	0,00
5	MURO E ALVENARIA	Físico %	21,22%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%
		Financeiro	<b>42.982,76</b>	12.894,83	17.193,11	12.894,83	0,00
6	PAVIMENTAÇÕES	Físico %	13,66%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro	<b>27.675,41</b>	0,00	8.302,62	8.302,62	11.070,16
7	LAJE E COBERTURA	Físico %	9,98%	10,00%	60,00%	30,00%	0,00%
		Financeiro	<b>20.215,57</b>	2.021,56	12.129,34	6.064,67	0,00
8	ESQUARIAS E VIDROS	Físico %	10,54%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	<b>21.356,30</b>	0,00	0,00	10.678,15	10.678,15
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	9,15%	20,00%	0,00%	50,00%	30,00%
		Financeiro	<b>18.529,11</b>	3.705,82	0,00	9.264,55	5.558,73
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	Físico %	9,86%	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%
		Financeiro	<b>19.976,96</b>	5.993,09	3.995,39	5.993,09	3.995,39
11	PINTURAS	Físico %	12,71%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	<b>25.739,79</b>	0,00	0,00	0,00	25.739,79
12	DIVERSOS	Físico %	2,29%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	<b>4.648,40</b>	0,00	0,00	0,00	4.648,40
13	LIMPEZA FINAL	Físico %	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	<b>1.055,67</b>	0,00	0,00	0,00	1.055,67
<b>TOTAL</b>		Físico %	<b>100,00%</b>	<b>17,25%</b>	<b>24,10%</b>	<b>26,97%</b>	<b>31,68%</b>
		Financeiro	<b>R\$ 202.584,57</b>	<b>34.944,66</b>	<b>48.818,84</b>	<b>54.636,35</b>	<b>64.184,72</b>

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO HENRIQUE SOUZA SANTANA  
ENGENHEIRO CIVIL / CREA 188.996/D

\_\_\_\_\_  
ELZIO MOTA DOURADO  
PREFEITO MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA