



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA – MG
ESTADO DE MINAS GERAIS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 69.864,61				DATA: 10/05/2021			
OBRA: PRAÇA SEDE / SAIDA PARA CACHOEIRA		LOCAL: AVENIDA BRASIL				PRAZO DA OBRA: 03 meses			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	2,03%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 1.418,95	R\$ 1.418,95					
2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %		100,00%					
		Financeiro							
3	PISO	Físico %	62,67%	40,00%	40,00%	20,00%			
		Financeiro	R\$ 43.781,66	R\$ 17.512,66	R\$ 17.512,66	R\$ 8.756,33			
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	25,66%	20,00%	30,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 17.928,85	R\$ 3.585,77	R\$ 5.378,66	R\$ 8.964,43			
5	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	9,64%	10,00%	10,00%	80,00%			
		Financeiro	R\$ 6.735,15	R\$ 673,52	R\$ 673,52	R\$ 5.388,12			
		Físico %							
		Financeiro							
TOTAL		Físico %	100,00%	33,19%	33,73%	33,08%			
		Financeiro	R\$ 69.864,61	R\$ 23.190,90	R\$ 23.564,83	R\$ 23.108,88			

Observações:

ANTONIO HENRIQUE SOUZA SANTANA
ENG. CIVIL : 188.996/D

ELZIO MOTA DOURADO
PREFEITO MUNICIPAL