



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA-MG



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 218.532,60		DATA: 27/07/2022		
OBRA: PRAÇA DALVO GONÇALVES DA MOTA		LOCAL: AVENIDA NOVO ORIENTE		PRAZO DA OBRA: 03 meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,71%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 1.541,81	R\$ 1.541,81		
2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	9,65%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 21.078,66	R\$ 21.078,66		
3	PISO	Físico %	33,45%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 73.090,09	R\$ 36.545,05	R\$ 36.545,05	
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	8,93%	30,00%	60,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 19.512,40	R\$ 5.853,72	R\$ 11.707,44	R\$ 1.951,24
5	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	23,89%	10,00%	50,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 52.212,72	R\$ 5.221,27	R\$ 26.106,36	R\$ 20.885,09
6	PINTURA	Físico %	13,88%			100,00%
		Financeiro	R\$ 30.327,10			R\$ 30.327,10
7	PAISAGISMO	Físico %	9,50%			100,00%
		Financeiro	R\$ 20.769,82			R\$ 20.769,82
TOTAL		Físico %	100,00%	32,14%	34,03%	33,83%
		Financeiro	R\$ 218.532,60	R\$ 70.240,51	R\$ 74.358,85	R\$ 73.933,25

ANTÔNIO HENRIQUE SOUZA SANTANA  
ENG. CIVIL - CREA 188.996/D

ELZIO MOTA DOURADO  
PREFEITO MUNICIPAL